Bauzeitenplan Weigenhofen

19.02.2020

	2.-6.3.	9.-13.3.	16.-20.3.	23.-27.3.	30.3.-3.4.	6.-9.4.	14-17.4.	20.-24.4.	27.-30.4.	4.-8.5.	11.-15.5.	18.-20.5.	25.-29.5.	2.-5.6.	8.-10.6.
Baubeginn am 5.3.2020, Lagerplatz, Rohre usw.															
Rohre ausl. und verschw.Wassergasse bis Hochbehälter															
Spülbohrung Kabelschutzrohr bei ÜPW Weigenhofen															
Spülbohrung ausführen Wassergasse bis Hochbehälter															
Wasserleitungsverlegung Schmiedschlagweg + HA ern.															
Wasserleitungsverlegung Moritzbergweg															
Wasserleitungsverlegung Pumpwerk bis Ortseingang															
Wasserleitungsverlegung Ortseingang bis Schmiedschl.															

	15.-19.6.	22.-26.6.	29.6-3.7.	6.-10.7.	13.-17.7.	20-24.7.	27-31.7.	3.-7.8.	10-14.8.	17-21.8.	24-28.8.	31.8.-4.9.	7.-11-9	14-18.9.	21-25.9.
Straßenübergänge bei im See und Schmiedschlagweg															
Einfürhung HB, Zusammenschluss mit Spülbohrung															
Weg zu HB herrichten, 3x Hauanschluss															
mögliche vorgezogene Hausanschlusserneuerungen															
Vollsperrung OD Weigenhofen Hauptleitung															
Weigenhofener Haupstr. von Nr. 14-30															
Betriebsurlaub															
Desinfektion, Druckprüfung, Beginn HA umhängen															
restliche HA zwischen Weigenhofener Hauptstr. 14-30															
weitere HA in Weigenhofen umhängen															

	28-2.10.	5-9.10.	12-16.10.	19-23.10.	26-30.10.	2.-6.11.	9-13.11	16-20.11	23-27.11.	20-4.12.	7.-11.12	14-18.12.			
weitere HA in Weigenhofen umhängen															
Steuerkabel einziehen, einblasen															
Trasse auskoffern, asphaltieren															
Restarbeiten, Baustelle räumen, Abnahme															